



## محافظة القاهرة

مشروع تطوير مدينة الأمل بمدينة نصر

زهراء مدينة الأمل

التقرير الاسبوعي للموقف التنفيذي ( من 22 الى 27 نوفمبر )



## نسب الإنجاز طبقا للبرنامج الزمني المعتمد :

م	الشركة	البرج	المستهدف %	المنفذ %	التأخير %
1	كونتراك	A1	17%	13.8%	3.2%
2		A2	17%	15.16%	1.84%
3	إنماء	B1	17%	14.39%	2.61%
4		B10	17%	13.8%	3.2%
5	سامكون	B2	17%	15.16%	1.84%
6		B9	17%	14.39	2.61%
7	تيراتك	B3	12.08%	9.6%	2.48%
8		B6	-	-	-
9	ريكون	A3	-	-	-
10		A4	-	-	-
11		A5	12.08%	5%	7.08%
12		A6	-	-	-
13		A7	-	-	-
14		A8	-	-	-
15		B4	12.08%	7%	5.08%
16		B5	-	-	-
17		B7	12.08%	4%	8.08%
18		B8	-	-	-

الموقف التنفيذي للمعارض نموذج B										الموقف التنفيذي للمعارض نموذج A									
شركة ريكور					شركة تيراتك					شركة ريكور					شركة كونتراتك				
B8	B7	B5	B4	B6	B3	B9	B2	B10	B1	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	رقم العمارة	البند
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	حفر	مبنى سكني
جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	نقل مخلفات	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	احلال	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح ع أسبلكت	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح ع دقه 15سم	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح ع هداية للورل (بذرومات) 5سم	مبنى سكني
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	خرسانية مقبول خفيفة اسطح	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح ع أسبلكت	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م اعمدة الدور الارضى	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م سقف الدور الارضى	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م اعمدة الدور الاول	مبنى سكني
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م سقف الدور الاول	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م اعمدة الدور الثانى	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م سقف الدور الثانى	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م اعمدة الدور الثالث	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م سقف الدور الثالث	مبنى سكني
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م سقف الدور الثالث	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م اعمدة الدور الرابع	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م سقف الدور الرابع	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ح م اعمدة الدور الخامس	

--- يتم الاخذ ف الاعتبار ما يلي :

- تم فك نجارة سقف الأرضي وإعادة التطبيق بعد التعديل من سكنى لتجاري في عمارة (A1) استلزم 30 يوم .
- تم عمل اعمال إضافية باللبشة المسلحة بسبب التعديل التجارى عمارة (B9) استلزم 15 يوم.

م	الشركة	البرج	الأعمال الجارية
1.	كونتراك	A1	سقف الدور الاول & أعمال الدكة الخرسانية بالارضي
2.		A2	سقف الدور الثاني & أعمال الدكة الخرسانية بالارضي
3.	إنماء	B1	اعمدة الدور الثاني & أعمال الدكة الخرسانية بالارضي
4.		B10	اعمدة الدور الثاني & أعمال الدكة الخرسانية بالارضي
5.	سامكون	B2	اعمدة الدور الثالث & أعمال الدكة الخرسانية بالارضي
6.		B9	سقف الدور الثاني & تجهيز قصية ردم الدور الارضي
7.	تيراتك	B3	اعمدة الدور الأرضي
8.		B6	متوقفة على إزالة الردتش
9.	ريكون	A3	جاري البدء في أعمال الحفر
10.		A4	جاري البدء في أعمال الحفر
11.		A5	جاري البدء في أعمال اللبشة المسلحة
12.		A6	متوقفة على إزالة الردتش
13.		A7	متوقفة على إزالة الردتش
14.		A8	متوقفة على إزالة الردتش
15.		B4	جاري نهو أعمال اللبشة المسلحة والتجهيز للصب
16.		B5	متوقفة على إزالة الردتش
17.		B7	جاري البدء في أعمال اللبشة المسلحة
18.		B8	متوقفة على إزالة الردتش







## شركة كونتراك A2



## شركة سامكون B2





## شركة كونتراك A2 & A1







شركة سامكون B9 & B1 شركة إنماء







شركة تيراتك B3 & شركة ريكون B4

